



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

A U / S T R _ A L



Item	Serviços	Valor Total (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		TOTAL		
		R\$	5.602.907,22																		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	267.222,05	5.193,27	1,94%	25.813,79	9,66%	41.449,31	15,51%	52.208,07	19,54%	47.426,99	17,75%	42.315,81	15,84%	34.441,95	12,89%	18.372,85	6,88%	17,75%	VALOR TOTAL	100,00%
2	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	76.626,83	53.638,78	70,00%	7.662,68	10,00%	7.662,68	10,00%	1.532,54	2,00%	1.532,54	2,00%	1.532,54	2,00%	1.532,54	2,00%	1.532,54	2,00%		R\$ 76.626,83	100,00%
3	OBRA CIVIL	5.259.058,34																			
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	283.141,21	42.471,18	15,00%	198.198,85	70,00%	42.471,18	15,00%					-		-		-			R\$ 283.141,21	100,00%
3.2	INFRAESTRUTURA	1.375.986,66			275.197,33	20,00%	412.796,00	30,00%	412.796,00	30,00%	275.197,33	20,00%								R\$ 1.375.986,66	100,00%
3.3	SUPRAESTRUTURA	560.541,20	-	-	-	-	-	-	112.108,24	20,00%	140.135,30	25,00%	140.135,30	25,00%	140.135,30	25,00%	28.027,06	5,00%		R\$ 560.541,20	100,00%
3.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	14.136,59	-	-	-	-	-	-	-	-	3.534,15	25,00%	3.534,15	25,00%	3.534,15	25,00%	3.534,15	25,00%		R\$ 14.136,59	100,00%
3.5	ESQUADRIAS E SERRALHERIAS	56.449,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.224,74	50,00%	28.224,74	50,00%	-	-		R\$ 56.449,48	100,00%
3.6	IMPERMEABILIZAÇÕES	26.634,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.317,33	50,00%	13.317,33	50,00%	-	-		R\$ 26.634,65	100,00%
3.7	REVESTIMENTOS	79.447,17	-	-	-	-	-	-	-	-	15.889,43	20,00%	31.778,87	40,00%	23.834,15	30,00%	7.944,72	10,00%		R\$ 79.447,17	100,00%
3.8	PINTURAS	26.372,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.593,23	25,00%	6.593,23	25,00%	13.186,46	50,00%		R\$ 26.372,91	100,00%
3.9	PAVIMENTAÇÃO	2.111.212,04	-	-	-	-	316.681,81	15,00%	422.242,41	20,00%	422.242,41	20,00%	422.242,41	20,00%	316.681,81	15,00%	211.121,20	10,00%		R\$ 2.111.212,04	100,00%
3.10	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	45.023,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.255,91	25,00%	11.255,91	25,00%	22.511,82	50,00%		R\$ 45.023,63	100,00%
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	140.343,93	-	-	-	-	14.034,39	10,00%	28.068,79	20,00%	28.068,79	20,00%	28.068,79	20,00%	14.034,39	10,00%	-	-		R\$ 140.343,93	100,00%
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES, SEGURANÇA E SPDA	345.874,77	-	-	-	-	34.587,48	10,00%	69.174,95	20,00%	69.174,95	20,00%	69.174,95	20,00%	69.174,95	20,00%	34.587,48	10,00%		R\$ 345.874,77	100,00%
3.13	MOBILIÁRIOS	169.988,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.993,35	60,00%	50.996,68	30,00%	16.998,89	10,00%		R\$ 169.988,92	100,00%
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.905,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.905,18	100,00%		R\$ 23.905,18	100,00%
TOTAL MENSAL					101.303,24	1,81%	506.872,65	9,05%	869.682,85	15,52%	1.098.131,00	19,60%	1.003.201,89	17,91%	900.167,36	16,07%	727.791,50	12,99%	395.756,73	7,08%	5.602.907,22
TOTAL ACUMULADO PREVISTO					101.303,24	1,81%	608.175,89	10,85%	1.477.858,74	26,38%	2.575.989,73	45,98%	3.579.191,62	63,88%	4.479.358,98	79,95%	5.207.150,49	92,94%	5.602.907,22	100,00%	