

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO EMEI IGREJINHA - JUIZ DE FORA / MG							Julho /2024	
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	Físico					
		0,64%	%	100,00%				100,00%
		8.718,02	R\$	8.718,02				8.718,02
2	ADMINISTRAÇÃO E VIGILÂNCIA DA OBRA	-	Físico					
		7,07%	%	24,71%	24,31%	26,41%	24,57%	100,00%
		96.072,35	R\$	23.739,48	23.355,19	25.372,71	23.604,98	96.072,35
3	ESQUADRIAS	-	Físico					
		22,75%	%	33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
		309.110,95	R\$	103.026,68	103.026,68	103.057,59		309.110,95
4	VIDROS E ESPELHOS	-	Físico					
		0,58%	%			100,00%		100,00%
		7.943,14	R\$			7.943,14		7.943,14
5	REVESTIMENTO DE PAREDE	-	Físico					
		2,23%	%				100,00%	100,00%
		30.247,50	R\$				30.247,50	30.247,50
6	REVESTIMENTO DE TETO	-	Físico					
		6,71%	%	50,00%	50,00%			100,00%
		91.166,39	R\$	45.583,20	45.583,20			91.166,39
7	REVESTIMENTO DE PISO	-	Físico					
		15,64%	%			50,00%	50,00%	100,00%
		212.428,58	R\$			106.214,29	106.214,29	212.428,58
8	PINTURA	-	Físico					
		5,71%	%	50,00%	50,00%			100,00%
		77.554,14	R\$	38.777,07	38.777,07			77.554,14
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	-	Físico					
		2,00%	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		27.182,16	R\$	6.795,54	6.795,54	6.795,54	6.795,54	27.182,16
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	-	Físico					
		9,48%	%			50,00%	50,00%	100,00%
		128.858,62	R\$			64.429,31	64.429,31	128.858,62
11	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	-	Físico					
		0,32%	%				100,00%	100,00%
		4.372,14	R\$				4.372,14	4.372,14
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	Físico					
		1,84%	%			50,00%	50,00%	100,00%
		24.962,11	R\$			12.481,06	12.481,06	24.962,11
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	-	Físico					
		11,11%	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		150.931,11	R\$	37.732,78	37.732,78	37.732,78	37.732,78	150.931,11
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	Físico					
		0,13%	%				100,00%	100,00%
		1.750,80	R\$				1.750,80	1.750,80
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	-	Físico					
		3,73%	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		50.641,30	R\$	12.660,33	12.660,33	12.660,33	12.660,33	50.641,30
16	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-	Físico					
		1,32%	%				100,00%	100,00%
		17.876,01	R\$				17.876,01	17.876,01
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-	Físico					
		1,67%	%				100,00%	100,00%
		22.638,07	R\$				22.638,07	22.638,07
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	Físico					
		3,99%	%		25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		54.139,22	R\$		13.534,81	13.534,81	27.069,61	54.139,22
19	SERVIÇOS FINAIS	-	Físico					
		0,66%	%				100,00%	100,00%
		8.978,56	R\$				8.978,56	8.978,56
20	ÁREA EXTERNA	-	Físico					
		2,43%	%	10,00%	20,00%	15,00%	55,00%	100,00%
		32.984,53	R\$	3.298,45	6.596,91	4.947,68	18.141,49	32.984,53
VALOR TOTAL / MENSAL		1.358.555,70		280.331,54	288.062,49	395.169,22	394.992,46	1.358.555,70
PERCENTUAL MENSAL (%)				20,63%	21,20%	29,09%	29,07%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)				280.331,54	288.062,49	395.169,22	394.992,46	1.358.555,70
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				280.331,54	568.394,02	963.563,24	1.358.555,70	1.358.555,70
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				20,63%	41,84%	70,93%	100,00%	100,00%