



NOVO PAC DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE			PREFEITURA DE JUIZ DE FORA SECRETARIA DE OBRAS SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL				Juiz de Fora Secretaria de Obras			 	
OBRA: NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA										DATA: 30/10/2024	
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI	ÍNDICE	MESES						VALOR TOTAL COM BDI	
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06		
I	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA (50,30M x 30,30M)									518.281,91	
01	FUNDAÇÃO (ESTACA BROCA E BALDRAME)	1.682,48	0,10%	1.682,48						1.682,48	
	% no PERÍODO			100,00%							
02	PAVIMENTAÇÃO (CAMPO E CALÇADA INTERNA AO ALAMBRADO DO CAMPO)	239.658,09	14,57%	47.931,62	47.931,62	47.931,62	47.931,62	47.931,62		239.658,09	
	% no PERÍODO			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
03	ESTRUTURA (ESTACA BROCA E BALDRAME)	39.544,95	2,40%	23.726,97	15.817,98					39.544,95	
	% no PERÍODO			60,00%	40,00%						
04	ALVENARIA E FECHAMENTO (MURETA E ALAMBRADO)	192.365,57	11,69%		48.091,39	48.091,39	48.091,39	48.091,39		192.365,57	
	% no PERÍODO				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
05	REVESTIMENTO (MURETA DE ALVENARIA)	13.403,21	0,81%			4.020,96	4.020,96	2.680,64	2.680,64	13.403,21	
	% no PERÍODO					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
06	PINTURA (MURETA E ALAMBRADO)	22.650,49	1,38%						22.650,49	22.650,49	
	% no PERÍODO								100,00%		
07	EQUIPAMENTOS	8.977,12	0,55%						8.977,12	8.977,12	
	% no PERÍODO								100,00%		
II	MEIA QUADRA DE BASQUETE (17,00M x 13,00M)									126.563,29	
08	FUNDAÇÃO (BALDRAME)	17.488,86	1,06%		17.488,86					17.488,86	
	% no PERÍODO				100,00%						
09	PAVIMENTAÇÃO	105.666,73	6,42%			52.833,37	52.833,37			105.666,73	
	% no PERÍODO					50,00%	50,00%				
10	EQUIPAMENTOS	3.407,70	0,21%					3.407,70		3.407,70	
	% no PERÍODO							100,00%			
III	PARQUINHO INFANTIL (15,00M x 10,00M)									172.622,47	
11	FUNDAÇÃO (BALDRAME ATÉ COTA +0,10M SOBRE PISO DE BORRACHA)	14.582,41	0,89%	14.582,41						14.582,41	
	% no PERÍODO			100,00%							
12	PAVIMENTAÇÃO	96.648,31	5,88%		24.162,08	14.497,25	28.994,49	28.994,49		96.648,31	
	% no PERÍODO				25,00%	15,00%	30,00%	30,00%			
13	EQUIPAMENTOS	61.391,75	3,73%					30.695,88	30.695,88	61.391,75	
	% no PERÍODO							50,00%	50,00%		
IV	PISTA DE CAMINHADA									88.397,88	
14	PAVIMENTAÇÃO	52.327,50	3,18%	10.465,50	10.465,50	10.465,50	10.465,50	10.465,50		52.327,50	
	% no PERÍODO			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
15	PINTURA	36.070,38	2,19%					7.214,08	28.856,30	36.070,38	
	% no PERÍODO							20,00%	80,00%		
V	IMPLANTAÇÃO GERAL									739.160,93	
16	PAVIMENTAÇÃO	260.010,81	15,81%	26.001,08	39.001,62	39.001,62	52.002,16	52.002,16	52.002,16	260.010,81	
	% no PERÍODO			10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
17	URBANIZAÇÃO (MOBILIÁRIO) E PAISAGISMO	84.229,00	5,12%					25.268,70	58.960,30	84.229,00	
	% no PERÍODO							30,00%	70,00%		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	120.339,81	7,32%	12.033,98	18.050,97	18.050,97	24.067,96	24.067,96	24.067,96	120.339,81	
	% no PERÍODO			10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.993,63	0,18%	748,41	2.245,22					2.993,63	
	% no PERÍODO			25,00%	75,00%						
20	DRENAGEM	27.927,56	1,70%	5.585,51	11.171,02	11.171,02				27.927,56	
	% no PERÍODO			20,00%	40,00%	40,00%					
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.456,97	0,21%						3.456,97	3.456,97	
	% no PERÍODO								100,00%		
22	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NO LOCAL DA OBRA)	61.145,76	3,72%	61.145,76						61.145,76	
	% no PERÍODO			100,00%							
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E VIGILÂNCIA DA OBRA	79.953,03	4,86%	12.031,33	12.616,59	13.242,62	14.445,11	15.112,72	12.504,65	79.953,03	
	% no PERÍODO			15,05%	15,78%	16,56%	18,07%	18,90%	15,64%		
24	INSTALAÇÕES DE OBRA	79.449,03	4,83%	11.955,49	12.537,06	13.159,14	14.354,06	15.017,46	12.425,83	79.449,03	
	% no PERÍODO			15,05%	15,78%	16,56%	18,07%	18,90%	15,64%		
25	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS / COMPLEMENTARES: (OBS.: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS À CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO DA PJF, CONFORME NECESSÁRIO À CORRETA EXECUÇÃO DA OBRA)	19.655,33	1,19%	19.655,33						19.655,33	
	% no PERÍODO			100,00%							
ESTIMATIVA DE MEDIÇÃO MENSAL (R\$)				247.545,87	259.579,91	272.465,47	297.206,63	310.950,30	257.278,31	1.645.026,48	
ESTIMATIVA DE MEDIÇÃO MENSAL (%)		1.645.026,48	100,00%	15,05%	15,78%	16,56%	18,07%	18,90%	15,64%		
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				247.545,87	507.125,78	779.591,25	1.076.797,87	1.387.748,17	1.645.026,48		