

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura de Juiz de Fora/MG

Nº OPERAÇÃO
1095379-26/2024

Nº TransfereGOV
962586

APELIDO EMPREENDIMENTO
Escola 5 Salas - Marilândia

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

ESCOLA MARILÂNDIA	EDIFICAÇÃO	RESERVATÓRIO	MUROMURETA	RESERVATÓRIO	QUADRA	INTERNA	EXTERNA	PAGTO ADM LOCAL - PARC 9	PAGTO ADM LOCAL - PARC 10	PAGTO ADM LOCAL - PARC 11	PAGTO ADM LOCAL - PARC 12	PAGTO ADM LOCAL - PARC 13	PAGTO ADM LOCAL - PARC 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	CANTEIRO DE OBRAS
2	LIMPEZA DO TERRENO
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4	LOCAÇÃO DE CONTAINER
5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
6	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS
7	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS
8	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
9	CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO
10	CONCRETO ARMADO - PILARES
11	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO
12	CONCRETO ARMADO - VIGAS
13	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
14	PISO CONCRETO
15	CONCRETO ARMADO - LAJE
16	ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA
17	ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ
18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
19	BANCADAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS EM GRANITO
20	DIVISÓRIAS MDF
21	DRY WALL
22	FECHAMENTOS EM VIDRO/ESPELHOS
23	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA
24	PORTAS DE MADEIRA
25	FERRAGENS E ACABAMENOS - ESQUADRIAS
26	BARRAS ACESSIBILIDADE

1													
1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	1										
2													
3			3	3									
3			3	3									
7				4									
4			5										
9				5									
5			5										
8													
12					10	10	10						
6			6	6									
7													
8													
8			8										
10													
10													
10													
14													
14													
13													
13													
14													



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura de Juiz de Fora/MG

Nº OPERAÇÃO
1095379-26/2024

Nº TransfereGOV
962586

APELIDO EMPREENDIMENTO
Escola 5 Salas - Marilândia

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESCOLA MARILÂNDIA 1	EDIFICAÇÃO 2	RESERVATÓRIO 3	MUROMURETA 4	RESERVATÓRIO 5	QUADRA 6	INTERNA 7	EXTERNA 8	PAGTO ADM LOCAL - PARC 9 9	PAGTO ADM LOCAL - PARC 10 10	PAGTO ADM LOCAL - PARC 11 11	PAGTO ADM LOCAL - PARC 12 12	PAGTO ADM LOCAL - PARC 13 13	PAGTO ADM LOCAL - PARC 14 14
27	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	12													
28	TELA MOSQUITEIRO	13													
29	SERRALHERIA - PORTÕES METÁLICOS	14													
30	CHAPA PERFURADA INCLUSIVE PINTURA	14													
31	GRADIL METÁLICO	14													
32	BRISES EM ALUMÍNIO	13													
33	TELHAS,CALHAS E RUPOS	9					9								
34	CHAPA POLICARBONATO	10													
35	IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAME	2													
36	IMPERMEABILIZAÇÃO - PISOS, LAJES E PAREDES	8													
37	CHAPISCO	9			9										
38	EMBOÇO/REBOCO/MASSA ÚNICA	10			10										
39	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 33CM X 45CM	11													
40	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 10CM X 10CM - CINZA	11													
41	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 10CM X 10CM - LARANJA	11													
42	RODAMEIO MADEIRA	14													
43	FORRO DE GESSO	10													
44	FORRO DE FIBRA	10													
45	FORRO DE TELA ONDULADA	11													
46	CONTRAPISO							11							
47	PISO EM GRANILITE							13							
48	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO - 45CM X 45CM							12							
49	PISO EMBORRACHADO							14							
50	PISO EM PAINEL WALL							14							
51	RODAPÉ CERÂMICO							13							
52	RODAPÉ EM GRANITINA							13							
53	SOLEIRAS - GRANITO							13							



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura de Juiz de Fora/MG

Nº OPERAÇÃO
1095379-26/2024

Nº TransfereGOV
962586

APELIDO EMPREENDIMENTO
Escola 5 Salas - Marilândia

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESCOLA MARILÂNDIA 1	EDIFICAÇÃO 2	RESERVATÓRIO 3	MUROMURETA 4	RESERVATÓRIO 5	QUADRA 6	INTERNA 7	EXTERNA 8	PAGTO ADM LOCAL - PARC 9 9	PAGTO ADM LOCAL - PARC 10 10	PAGTO ADM LOCAL - PARC 11 11	PAGTO ADM LOCAL - PARC 12 12	PAGTO ADM LOCAL - PARC 13 13	PAGTO ADM LOCAL - PARC 14 14
54	PISO CIMENTADO - ACABAMENTO RÚSTICO	12													
55	PISO CIMENTADO - ACABAMENTO LISO	12													
56	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	13													
57	PISO INTERTRAVADO - PISO GRAMA	13													
58	PISO PODOTÁTIL	13													
59	COLCHÃO DRENANTE	13													
60	GRAMA BATATAIS	13													
61	SEIXO ROLADO - JARDIM	13													
62	GUIA MOLDADA COM EXTRUSORA	13													
63	EMASSAMENTO MASSA CORRIDA/PVA	14													
64	PINTURA LÁTEX/ACRÍLICA - PAREDES	14							14						
65	PINTURA LÁTEX/ACRÍLICA - TETO	14													
66	ESMALTE SINTÉTICO - MADEIRAS	14													
67	TEXTURA				14				14						
68	ESMALTE SINTÉTICO - METAL	14													
69	PINTURA EPÓXI - PISO	14													
70	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA	9													
71	TUBOS E CONEXÕES - METAIS ÁGUA FRIA	9													
72	DIVERSOS - ÁGUA FRIA	9													
73	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	14													
74	RESERVATÓRIO 40.000L					6									
75	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUAS PLUVIAIS	9													
76	CAIXAS E POÇOS DE VISITA - ÁGUAS PLUVIAIS	9													
77	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO	9													
78	UNIDADE DE TRATAMENTO - ESGOTO	9													
79	VENTILAÇÃO - ESGOTO	9													
80	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	14													



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura de Juiz de Fora/MG

Nº OPERAÇÃO
1095379-26/2024

Nº TransfereGOV
962586

APELIDO EMPREENDIMENTO
Escola 5 Salas - Marilândia

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESCOLA MARILÂNDIA	EDIFICAÇÃO	RESERVATÓRIO	MUROMURETA	RESERVATÓRIO	QUADRA	INTERNA	EXTERNA	PAGTO ADM LOCAL - PARC 9	PAGTO ADM LOCAL - PARC 10	PAGTO ADM LOCAL - PARC 11	PAGTO ADM LOCAL - PARC 12	PAGTO ADM LOCAL - PARC 13	PAGTO ADM LOCAL - PARC 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	9													
82	REQUADRO EM ALUMÍNIO - VENEZIANA	14													
83	HIDRANTES E EXTINTORES	14													
84	TUBOS E CONEXÕES - INCÊNDIO	9													
85	ACESSÓRIOS - INCÊNDIO	14													
86	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO - INCÊNDIO	14													
87	QUADROS E DISJUNTORES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14													
88	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS	9													
89	CAIXAS - ELÉTRICA	14													
90	ACESSÓRIOS - ELÉTRICA	14													
91	CABOS E FIOS CONDUTORES	14													
92	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	14													
93	DUTOS E DRENOS - CLIMATIZAÇÃO	9													
94	VIGA METÁLICA SUSTENTAÇÃO - CLIMATIZAÇÃO	9													
95	EQUIPAMENTOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	14													
96	CABO ELETRÔNICO - CATEGORIA 6	14													
97	ACESSÓRIOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	9													
98	CAIXAS E QUADROS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	14													
99	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	9													
100	SISTEMA DE EXAUSTÃO	10													
101	SPDA - INSTALAÇÕES AÉREAS	13													
102	SPDA - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	3													
103	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14													
104	LIMPEZA DE OBRA	14													
105	PLACA DE INAUGURAÇÃO	14													



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura de Juiz de Fora/MG	1095379-26/2024	962586	Escola 5 Salas - Marilândia

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESCOLA MARILÂNDIA	EDIFICAÇÃO	RESERVATÓRIO	MUROMURETA	RESERVATÓRIO	QUADRA	INTERNA	EXTERNA	PAGTO ADM LOCAL - PARC 9	PAGTO ADM LOCAL - PARC 10	PAGTO ADM LOCAL - PARC 11	PAGTO ADM LOCAL - PARC 12	PAGTO ADM LOCAL - PARC 13	PAGTO ADM LOCAL - PARC 14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06							
	Parcela	%	2,44%	3,17%	9,83%	3,21%	6,12%	2,96%							
	Acumulado	%	2,44%	5,61%	15,44%	18,65%	24,78%	27,74%							
	Administração Local/Locação de Container	%	2,44%	5,61%	15,44%	18,65%	24,78%	27,74%							
	Cronograma		Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12							
	Parcela	%	10,51%	3,86%	14,87%	9,99%	2,79%	3,05%							
	Acumulado	%	38,25%	42,11%	56,98%	66,97%	69,77%	72,81%							
	Administração Local/Locação de Container	%	38,25%	42,11%	56,98%	66,97%	69,77%	72,81%							
	Cronograma		Mês 13	Mês 14											
	Parcela	%	10,36%	16,84%											
	Acumulado	%	83,16%	100,00%											
	Administração Local/Locação de Container	%	83,16%	100,00%											

Juiz de Fo

Local

28 de abril de 2025

Data



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CEB9-352C-31DD-6564

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA FERREIRA DA ROCHA (CPF 086.XXX.XXX-30) em 07/05/2025 10:41:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CEB9-352C-31DD-6564>