

| PREFEITURA DE JUIZ DE FORA                                                             |                                                     |              |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| SECRETARIA DE OBRAS                                                                    |                                                     |              |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS                                            |                                                     |              |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE                                              |                                                     |              |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
| OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA) |                                                     |              |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Data: Maio/<br>2026 |              |
| ITEM                                                                                   | SERVIÇOS                                            | TOTAL (R\$)  | FINANC. | MÊS 01    | MÊS 02    | MÊS 03    | MÊS 04     | MÊS 05       | MÊS 06       | MÊS 07       | MÊS 08       | MÊS 09       | MÊS 10       | MÊS 11       | MÊS 12       | MÊS 13       | MÊS 14              | TOTAIS       |
| 1.1.                                                                                   | ADMINISTRAÇÃO                                       | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 7,80%        | %       |           |           |           | 6,00%      | 10,00%       | 9,00%        | 9,00%        | 9,00%        | 12,00%       | 9,00%        | 9,00%        | 9,00%        | 9,00%        | 9,00%               | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 452.639,00   | R\$     |           |           |           | 27.158,34  | 45.263,90    | 40.737,51    | 40.737,51    | 40.737,51    | 54.316,68    | 40.737,51    | 40.737,51    | 40.737,51    | 40.737,51    | 40.737,51           | 452.639,00   |
| 1.2.                                                                                   | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA "E"           | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 0,94%        | %       | 49,19%    | 20,31%    | 16,34%    |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 14,16%              | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 54.680,04    | R\$     | 26.894,55 | 11.106,11 | 8.935,78  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 7.743,60            | 54.680,04    |
| 1.3.                                                                                   | CANTEIRO DE OBRAS - RUA "E"                         | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 1,32%        | %       |           |           |           | 9,20%      | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%        | 9,08%               | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 76.416,32    | R\$     |           |           |           | 7.030,90   | 6.938,20     | 6.938,20     | 6.938,20     | 6.938,20     | 6.938,20     | 6.938,20     | 6.938,20     | 6.938,20     | 6.939,91     | 6.939,91            | 76.416,32    |
| 1.4.                                                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA "E"                     | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 0,13%        | %       |           |           |           | 100,00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 7.522,48     | R\$     |           |           |           | 7.522,48   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 7.522,48     |
| 1.5.                                                                                   | TERRAPLANAGEM - RUA "E"                             | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 0,47%        | %       |           |           |           | 100,00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 27.353,97    | R\$     |           |           |           | 27.353,97  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 27.353,97    |
| 1.6.                                                                                   | CONTENÇÃO 04 - MURO ESTAQUEADO (15+9,99) - RUA "E"  | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 2,33%        | %       |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              | 53,31%       | 46,69%       |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 135.119,61   | R\$     |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              | 72.038,00    | 63.081,61    |              |                     | 135.119,61   |
| 1.7.                                                                                   | CONTENÇÃO 03 - SOLO GRAMPEADO (13+15,79) - RUA "E"  | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 3,54%        | %       |           |           |           |            |              |              |              |              | 52,25%       | 47,75%       |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 205.428,78   | R\$     |           |           |           |            |              |              |              |              | 107.340,81   | 98.087,97    |              |              |              |                     | 205.428,78   |
| 1.8.                                                                                   | CONTENÇÃO 03 - MURO ESTAQUEADO (13+15,79) - RUA "E" | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 0,72%        | %       |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 41.531,96    | R\$     |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              | 41.531,96    |              |              |                     | 41.531,96    |
| 1.9.                                                                                   | CONTENÇÃO 02 - SOLO GRAMPEADO (11+2,7+9) - RUA "E"  | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 23,48%       | %       |           |           |           |            |              | 33,34%       | 33,33%       | 33,33%       |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 1.362.338,79 | R\$     |           |           |           |            |              | 454.203,75   | 454.067,52   | 454.067,52   |              |              |              |              |              |                     | 1.362.338,79 |
| 1.10.                                                                                  | CONTENÇÃO 02 - MURO ESTAQUEADO (11+2,7+9) - RUA "E" | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 3,57%        | %       |           |           |           |            |              |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 206.990,50   | R\$     |           |           |           |            |              |              |              |              |              | 103.495,25   | 103.495,25   |              |              |                     | 206.990,50   |
| 1.11.                                                                                  | CONTENÇÃO 01 - SOLO GRAMPEADO (6+5,14) - RUA "E"    | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 7,32%        | %       |           |           |           | 50,00%     | 50,00%       |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 424.804,26   | R\$     |           |           |           | 212.402,13 | 212.402,13   |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 424.804,26   |
| 1.12.                                                                                  | CONTENÇÃO 01 - MURO ESTAQUEADO (6+5,14) - RUA "E"   | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 1,44%        | %       |           |           |           |            |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 83.804,66    | R\$     |           |           |           |            |              | 83.804,66    |              |              |              |              |              |              |              |                     | 83.804,66    |
| 1.13.                                                                                  | DRENAGEM - RUA "E"                                  | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 9,21%        | %       |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              | 50,80%       | 49,20%       |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 534.623,04   | R\$     |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              | 271.599,33   | 263.023,71   |                     | 534.623,04   |
| 1.14.                                                                                  | PAVIMENTAÇÃO - RUA "E"                              | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 3,41%        | %       |           |           |           |            | 33,33%       | 33,33%       | 33,34%       |              |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 198.062,48   | R\$     |           |           |           |            | 66.014,22    | 66.014,22    | 66.034,03    |              |              |              |              |              |              |                     | 198.062,48   |
| 2.1.                                                                                   | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA DA ESPERANÇA  | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 0,45%        | %       |           |           |           | 35,34%     | 23,39%       | 13,50%       |              |              |              |              | 27,77%       |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 26.058,42    | R\$     |           |           |           | 9.209,55   | 6.093,87     | 3.519,00     |              |              |              |              | 7.236,00     |              |              |                     | 26.058,42    |
| 2.2.                                                                                   | CANTEIRO DE OBRAS - RUA DA ESPERANÇA                | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 1,20%        | %       |           |           |           | 12,58%     | 12,58%       | 12,58%       | 12,58%       | 12,44%       | 12,41%       | 12,41%       | 12,41%       |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 69.787,49    | R\$     |           |           |           | 8.782,13   | 8.782,13     | 8.782,13     | 8.782,13     | 8.683,17     | 8.658,60     | 8.658,60     | 8.658,60     |              |              |                     | 69.787,49    |
| 2.3.                                                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA DA ESPERANÇA            | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 0,16%        | %       |           |           |           | 100,00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 9.432,41     | R\$     |           |           |           | 9.432,41   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | 9.432,41     |
| 2.4.                                                                                   | SOLO GRAMPEADO - RUA DA ESPERANÇA                   | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 21,25%       | %       |           |           |           | 25,00%     | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       |              |              |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 1.233.082,96 | R\$     |           |           |           | 308.270,74 | 308.270,74   | 308.270,74   | 308.270,74   |              |              |              |              |              |              |                     | 1.233.082,96 |
| 2.5.                                                                                   | MURO DE CONCRETO ARMADO - RUA DA ESPERANÇA          | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 2,52%        | %       |           |           |           |            |              |              | 33,50%       | 33,25%       | 33,25%       |              |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 146.512,88   | R\$     |           |           |           |            |              |              | 49.086,33    | 48.713,64    | 48.712,91    |              |              |              |              |                     | 146.512,88   |
| 2.6.                                                                                   | DRENAGEM - RUA DA ESPERANÇA                         | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 8,45%        | %       |           |           |           |            |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 490.095,10   | R\$     |           |           |           |            |              |              |              |              | 245.047,55   | 245.047,55   |              |              |              |                     | 490.095,10   |
| 2.7.                                                                                   | MUROS COMPLEMENTARES                                | Físico       |         |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |
|                                                                                        |                                                     | 0,28%        | %       |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |                     | 100,00%      |
|                                                                                        |                                                     | 16.373,42    | R\$     |           |           |           |            |              |              |              |              |              |              |              | 16.373,42    |              |                     | 16.373,42    |
| TOTAL / PARCIAL (R\$)                                                                  |                                                     | 5.802.658,57 | 100,00% | 26.894,55 | 11.106,11 | 8.935,78  | 617.162,65 | 653.765,19   | 972.270,22   | 933.916,46   | 559.140,04   | 574.510,00   | 502.965,08   | 177.140,27   | 398.730,07   | 310.701,13   | 55.421,02           | 5.802.658,57 |
| PERCENTUAL MENSAL (%)                                                                  |                                                     |              |         | 0,46%     | 0,19%     | 0,15%     | 10,64%     | 11,27%       | 16,76%       | 16,09%       | 9,64%        | 9,90%        | 8,67%        | 3,05%        | 6,87%        | 5,35%        | 0,96%               | 100,00%      |
| TOTAL MENSAL (R\$)                                                                     |                                                     |              |         | 26.894,55 | 11.106,11 | 8.935,78  | 617.162,65 | 653.765,19   | 972.270,22   | 933.916,46   | 559.140,04   | 574.510,00   | 502.965,08   | 177.140,27   | 398.730,07   | 310.701,13   | 55.421,02           | 5.802.658,57 |
| TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)                                                           |                                                     |              |         | 26.894,55 | 38.000,66 | 46.936,44 | 664.099,09 | 1.317.864,28 | 2.290.134,50 | 3.224.050,96 | 3.783.191,00 | 4.357.701,00 | 4.860.666,08 | 5.037.806,35 | 5.436.536,42 | 5.747.237,55 | 5.802.658,57        | 5.802.658,57 |
| PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)                                                        |                                                     |              |         | 0,46%     | 0,65%     | 0,81%     | 11,44%     | 22,71%       | 39,47%       | 55,56%       | 65,20%       | 75,10%       | 83,77%       | 86,82%       | 93,69%       | 99,04%       | 100,00%             | 100,00%      |