

OBRA: CONTENÇÃO NA RUA LUIZ JOSÉ ESTEVES

Agosto / 2026

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
1	PROJETOS	Físico														
		4,76%	%	33,33%	33,33%	33,33%										100,00%
		44.522,54	R\$	14.840,85	14.840,85	14.840,85										44.522,54
2	MURO DE GABIÃO	Físico														
		26,60%	%				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%						100,00%
		248.710,03	R\$				24.871,00	99.484,01	99.484,01	24.871,00						248.710,03
3	SUAVIZAÇÃO DE TALUDE	Físico														
		7,04%	%				100,00%									100,00%
		65.865,38	R\$				65.865,38									65.865,38
4	CORTINA ANCORADA	Físico														
		55,89%	%							15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	100,00%
		522.587,26	R\$							78.388,09	104.517,45	104.517,45	104.517,45	104.517,45	26.129,36	522.587,26
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico														
		3,18%	%												100,00%	100,00%
		29.721,60	R\$												29.721,60	29.721,60
6	PASSEIO	Físico														
		0,34%	%												100,00%	100,00%
		3.138,48	R\$												3.138,48	3.138,48
7	GUARDA-CORPO	Físico														
		2,18%	%												100,00%	100,00%
		20.428,02	R\$												20.428,02	20.428,02
TOTAL / PARCIAL (R\$)		934.973,31	33,88%	14.840,85	14.840,85	14.840,85	90.736,38	99.484,01	99.484,01	103.259,09	104.517,45	104.517,45	104.517,45	104.517,45	79.417,46	934.973,31
PERCENTUAL MENSAL (%)				1,59%	1,59%	1,59%	9,70%	10,64%	10,64%	11,04%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	8,49%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)				14.840,85	14.840,85	14.840,85	90.736,38	99.484,01	99.484,01	103.259,09	104.517,45	104.517,45	104.517,45	104.517,45	79.417,46	934.973,31
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				14.840,85	29.681,69	44.522,54	135.258,92	234.742,94	334.226,95	437.486,04	542.003,49	646.520,94	751.038,40	855.555,85	934.973,31	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				1,59%	3,17%	4,76%	14,47%	25,11%	35,75%	46,79%	57,97%	69,15%	80,33%	91,51%	100,00%	