



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA R. MESSIAS MOREIRA GUEDES															Agosto / 2026			
ITEM	SERVIÇOS		TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS	
1	PROJETOS	Físico																
		4,76%	%	33,33%	33,33%	33,33%											100,00%	
		10.204,38	R\$	3.401,46	3.401,46	3.401,46											10.204,38	
2	MURO L DE CONCRETO ARMADO	Físico																
		59,83%	%				14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%			100,00%	
		128.202,00	R\$				18.314,57	18.314,57	18.314,57	18.314,57	18.314,57	18.314,57	18.314,57	18.314,57			128.202,00	
3	CANALETAS	Físico																
		8,74%	%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%	
		18.730,65	R\$								4.682,66	4.682,66	4.682,66	4.682,66			18.730,65	
4	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO	Físico																
		10,40%	%												33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		22.291,20	R\$												7.430,40	7.430,40	7.430,40	22.291,20
5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	Físico																
		0,70%	%							100,00%								100,00%
		1.505,38	R\$							1.505,38								1.505,38
6	REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	Físico																
		15,57%	%								50,00%	50,00%						100,00%
		33.358,30	R\$								16.679,15	16.679,15						33.358,30
TOTAL / PARCIAL (R\$)		214.291,91	83,73%	3.401,46	3.401,46	3.401,46	18.314,57	18.314,57	36.499,10	39.676,38	22.997,23	22.997,23	30.427,63	7.430,40	7.430,40	214.291,91		
PERCENTUAL MENSAL (%)					1,59%	1,59%	1,59%	8,55%	8,55%	17,03%	18,52%	10,73%	10,73%	14,20%	3,47%	3,47%	100,00%	
TOTAL MENSAL (R\$)					3.401,46	3.401,46	3.401,46	18.314,57	18.314,57	36.499,10	39.676,38	22.997,23	22.997,23	30.427,63	7.430,40	7.430,40	214.291,91	
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)					3.401,46	6.802,92	10.204,38	28.518,95	46.833,52	83.332,62	123.009,01	146.006,24	169.003,48	199.431,11	206.861,51	214.291,91		
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)					1,59%	3,17%	4,76%	13,31%	21,86%	38,89%	57,40%	68,13%	78,87%	93,07%	96,53%	100,00%		