

OBRA: CONTENÇÃO NA RUA PRIMEIRA VITÓRIA

Agosto / 2026

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS	
1	PROJETOS	Físico															
		4,76%	%	34,00%	33,00%	33,00%										100,00%	
		29.115,33	R\$	9.899,21	9.608,06	9.608,06											29.115,33
2	CORTINA ANCORADA	Físico															
		43,12%	%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
		263.673,29	R\$				65.918,32	65.918,32	65.918,32	65.918,32							263.673,29
3	DRENAGEM	Físico															
		45,27%	%								34,00%	33,00%	33,00%				100,00%
		276.788,37	R\$								94.108,05	91.340,16	91.340,16				276.788,37
4	PASSEIO	Físico															
		0,68%	%												100,00%		100,00%
		4.174,34	R\$												4.174,34		4.174,34
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico															
		3,65%	%													100,00%	100,00%
		22.291,20	R\$													22.291,20	22.291,20
6	GUARDA CORPO	Físico															
		2,52%	%													100,00%	100,00%
		15.379,47	R\$													15.379,47	15.379,47
TOTAL / PARCIAL (R\$)		611.422,00	93,84%	9.899,21	9.608,06	9.608,06	65.918,32	65.918,32	65.918,32	65.918,32	94.108,05	91.340,16	91.340,16	4.174,34	37.670,67	573.751,33	
PERCENTUAL MENSAL (%)					1,62%	1,57%	1,57%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	15,39%	14,94%	14,94%	0,68%	6,16%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)					9.899,21	9.608,06	9.608,06	65.918,32	65.918,32	65.918,32	65.918,32	94.108,05	91.340,16	91.340,16	4.174,34	37.670,67	611.422,00
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)					9.899,21	19.507,27	29.115,33	95.033,65	160.951,98	226.870,30	292.788,62	386.896,67	478.236,83	569.576,99	573.751,33	611.422,00	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)					1,62%	3,19%	4,76%	15,54%	26,32%	37,11%	47,89%	63,28%	78,22%	93,16%	93,84%	100,00%	