



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA R. LUIZ ZUDIO

Agosto / 2026

ITEM	SERVIÇOS		TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS	
1	PROJETOS	Físico																
		4,76%	%	33,33%	33,33%	33,33%											100,00%	
		12.073,77	R\$	4.024,59	4.024,59	4.024,59											12.073,77	
2	MURO EM "L" DE CONCRETO ARMADO	Físico																
		78,01%	%				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%	
		197.801,25	R\$				21.977,92	21.977,92	21.977,92	21.977,92	21.977,92	21.977,92	21.977,92	21.977,92	21.977,92	21.977,92	197.801,25	
3	SUAVIZAÇÃO DE TALUDE	Físico																
		5,50%	%				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		13.952,55	R\$				1.744,07	1.744,07	1.744,07	1.744,07	1.744,07	1.744,07	1.744,07	1.744,07	1.744,07	1.744,07	13.952,55	
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico																
		11,72%	%													50,00%	50,00%	100,00%
		29.721,60	R\$													14.860,80	14.860,80	29.721,60
TOTAL / PARCIAL (R\$)			253.549,17	100,00%	4.024,59	4.024,59	4.024,59	21.977,92	23.721,99	23.721,99	23.721,99	23.721,99	23.721,99	23.721,99	38.582,79	38.582,79	253.549,17	
PERCENTUAL MENSAL (%)					1,59%	1,59%	1,59%	8,67%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	15,22%	15,22%	100,00%	
TOTAL MENSAL (R\$)					4.024,59	4.024,59	4.024,59	21.977,92	23.721,99	23.721,99	23.721,99	23.721,99	23.721,99	23.721,99	38.582,79	38.582,79	253.549,17	
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)					4.024,59	8.049,18	12.073,77	34.051,69	57.773,67	81.495,66	105.217,64	128.939,63	152.661,61	176.383,60	214.966,38	253.549,17		
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)					1,59%	3,17%	4,76%	13,43%	22,79%	32,14%	41,50%	50,85%	60,21%	69,57%	84,78%	100,00%		