

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA, BAIRRO BOM CLIMA

Julho / 2026

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAIS
1	PROJETOS	Físico							
		14,07%	%	100,00%					100,00%
		104.611,40	R\$	104.611,40					104.611,40
2	MURO DE GABIÃO	Físico							
		66,23%	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		492.292,67	R\$		123.073,17	123.073,17	123.073,17	123.073,17	492.292,67
3	GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E DEFENSA	Físico							
		6,03%	%					100,00%	100,00%
		44.836,20	R\$					44.836,20	44.836,20
4	PASSEIO	Físico							
		1,66%	%				50,00%	50,00%	100,00%
		12.368,40	R\$				6.184,20	6.184,20	12.368,40
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico							
		12,00%	%			33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		89.164,80	R\$			29.721,60	29.721,60	29.721,60	89.164,80
TOTAL / PARCIAL (R\$)		743.273,47	100,00%	104.611,40	123.073,17	152.794,77	158.978,97	203.815,17	743.273,47
PERCENTUAL MENSAL (%)				14,07%	16,56%	20,56%	21,39%	27,42%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)				104.611,40	123.073,17	152.794,77	158.978,97	203.815,17	743.273,47
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				104.611,40	227.684,57	380.479,34	539.458,30	743.273,47	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				14,07%	30,63%	51,19%	72,58%	100,00%	