

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA AV. LUIZA VITÓRIA FERNANDES

Agosto / 2026

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAIS
1	PROJETOS	Físico							
		8,44%	%	100,00%					100,00%
		50.000,00	R\$	50.000,00					50.000,00
2	MURO DE GABIÃO	Físico							
		70,13%	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		415.372,19	R\$		103.843,05	103.843,05	103.843,05	103.843,05	415.372,19
3	PASSEIO	Físico							
		2,61%	%				50,00%	50,00%	100,00%
		15.460,50	R\$				7.730,25	7.730,25	15.460,50
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico							
		18,82%	%			33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		111.456,00	R\$			37.152,00	37.152,00	37.152,00	111.456,00
TOTAL / PARCIAL (R\$)		592.288,69	100,00%	50.000,00	103.843,05	140.995,05	148.725,30	148.725,30	592.288,69
PERCENTUAL MENSAL (%)				8,44%	17,53%	23,81%	25,11%	25,11%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)				50.000,00	103.843,05	140.995,05	148.725,30	148.725,30	592.288,69
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				50.000,00	153.843,05	294.838,10	443.563,39	592.288,69	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				8,44%	25,97%	49,78%	74,89%	100,00%	