

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 3) / JUIZ DE FORA / MG																
-	ITEM	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.	MACRO-DRENAGEM SÃO PEDRO (FASE 3): BARRAGEM SÃO PEDRO, DIQUE E PARQUE ALAGÁVEL	R\$ 24.781.973,40	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	3,77%	3,77%
			R\$ 103.408,30	R\$ 103.408,30	R\$ 103.408,30	R\$ 103.408,30	R\$ 103.408,30	R\$ 103.408,30	R\$ 103.408,30	R\$ 103.408,30	R\$ 103.503,84	R\$ 103.503,84	R\$ 103.503,84	R\$ 103.503,84	R\$ 935.258,98	R\$ 934.393,28
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 1.413.190,10													R\$ 53.173,80	R\$ 53.144,96
1.2.	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 169.453,27	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%		
			R\$ 14.089,26	R\$ 14.089,26	R\$ 14.089,26	R\$ 14.089,26	R\$ 14.089,26	R\$ 14.089,26	R\$ 14.089,26	R\$ 14.089,26	R\$ 14.184,80	R\$ 14.184,80	R\$ 14.184,80	R\$ 14.184,80		
1.3.	CANTEIROS DE OBRAS (SERVIÇOS PRELIMINARES)	R\$ 113.547,23													R\$ 6,27%	R\$ 5,80%
															R\$ 7.116,61	R\$ 6.585,17
1.4.	SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS (SERVIÇOS PRELIMINARES)	R\$ 40.963,56													R\$ 6,36%	R\$ 5,75%
															R\$ 2.604,53	R\$ 2.357,44
1.5.	CONSULTORIA AMBIENTAL: RIMA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 1.071.828,48	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
			R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04	R\$ 89.319,04		
1.6.	MATERIAIS PARA CONTROLE E SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL)	R\$ 9.218,08													R\$ 6,36%	R\$ 5,73%
															R\$ 586,15	R\$ 527,83
1.7.	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (BARRAGEM E VERTEDOURO)	R\$ 17.922.377,96													R\$ 4,83%	R\$ 4,83%
															R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71
1.8.	CONSTRUÇÃO DO DIQUE	R\$ 1.309.555,03														
1.9.	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO EM TORNO DA BARRAGEM E VERTEDOURO	R\$ 143.448,03													R\$ 4,83%	R\$ 4,83%
															R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 87.400,35														
1.11.	GUARITA COM BANHEIRO	R\$ 65.589,82														
1.12.	PARQUE ALAGÁVEL	R\$ 2.435.401,49														
VALOR ACUMULADO:		R\$	R\$ 103.408,30	R\$ 206.816,60	R\$ 310.224,90	R\$ 413.633,20	R\$ 517.041,50	R\$ 620.449,80	R\$ 723.858,10	R\$ 827.266,39	R\$ 930.770,23	R\$ 1.034.274,07	R\$ 1.137.777,91	R\$ 1.241.281,75	R\$ 2.176.540,73	R\$ 3.110.934,01
PERCENTUAL ACUMULADO:		%	0,42%	0,83%	1,25%	1,67%	2,09%	2,50%	2,92%	3,34%	3,76%	4,17%	4,59%	5,01%	6,78%	12,55%
-	ITEM	VALOR	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28
1.	MACRO-DRENAGEM SÃO PEDRO (FASE 3): BARRAGEM SÃO PEDRO, DIQUE E PARQUE ALAGÁVEL	R\$ 24.781.973,40	3,79%	3,79%	3,81%	3,82%	3,81%	3,84%	21,05%	4,58%	4,74%	4,74%	4,74%	8,02%	8,05%	8,67%
			R\$ 938.786,48	R\$ 938.786,48	R\$ 943.179,83	R\$ 945.731,11	R\$ 943.179,83	R\$ 951.966,48	R\$ 5.217.262,60	R\$ 1.134.168,05	R\$ 1.175.471,76	R\$ 1.175.508,68	R\$ 1.175.505,84	R\$ 1.987.254,31	R\$ 1.995.837,80	R\$ 2.148.400,13
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 1.413.190,10	4,07%	4,07%	4,38%	4,39%	4,38%	5,00%	5,01%	6,25%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,18%	9,05%
			R\$ 57.538,31	R\$ 57.538,31	R\$ 61.931,65	R\$ 62.033,72	R\$ 61.931,65	R\$ 70.718,31	R\$ 70.747,16	R\$ 88.320,50	R\$ 129.617,84	R\$ 129.617,84	R\$ 129.617,84	R\$ 129.632,27	R\$ 129.662,22	R\$ 127.963,70
1.2.	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 169.453,27														
1.3.	CANTEIROS DE OBRAS (SERVIÇOS PRELIMINARES)	R\$ 113.547,23	5,80%	5,80%	5,80%	7,26%	5,80%	5,80%	6,31%	6,31%	6,32%	6,35%	6,35%	6,35%	6,52%	7,16%
			R\$ 6.585,17	R\$ 6.585,17	R\$ 6.585,17	R\$ 8.245,16	R\$ 6.585,17	R\$ 6.585,17	R\$ 7.167,02	R\$ 7.167,02	R\$ 7.173,40	R\$ 7.209,70	R\$ 7.209,70	R\$ 7.214,89	R\$ 7.399,63	R\$ 8.133,08
1.4.	SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS (SERVIÇOS PRELIMINARES)	R\$ 40.963,56	5,75%	5,75%	5,75%	7,33%	5,75%	5,75%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,98%
			R\$ 2.357,44	R\$ 2.357,44	R\$ 2.357,44	R\$ 3.002,18	R\$ 2.357,44	R\$ 2.357,44	R\$ 2.621,52	R\$ 2.621,52	R\$ 2.621,52	R\$ 2.621,73	R\$ 2.623,05	R\$ 2.623,05	R\$ 2.621,73	R\$ 2.858,14
1.5.	CONSULTORIA AMBIENTAL: RIMA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 1.071.828,48														
1.6.	MATERIAIS PARA CONTROLE E SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL)	R\$ 9.218,08	5,72%	5,72%	5,72%	7,29%	5,72%	5,72%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,48%	6,53%	7,16%
			R\$ 527,68	R\$ 527,68	R\$ 527,68	R\$ 672,17	R\$ 527,68	R\$ 527,68	R\$ 586,74	R\$ 586,74	R\$ 586,74	R\$ 586,74	R\$ 587,15	R\$ 587,15	R\$ 597,11	R\$ 659,58
1.7.	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (BARRAGEM E VERTEDOURO)	R\$ 17.922.377,96	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	27,52%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,87%	4,87%
			R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 4.932.963,09	R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 864.855,71	R\$ 864.851,16	R\$ 873.149,66	R\$ 873.149,66
1.8.	CONSTRUÇÃO DO DIQUE	R\$ 1.309.555,03							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
									R\$ 163.694,38	R\$ 163.694,38	R\$ 163.694,38	R\$ 163.694,38	R\$ 163.694,38	R\$ 163.694,38	R\$ 163.694,38	R\$ 163.694,38
1.9.	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO EM TORNO DA BARRAGEM E VERTEDOURO	R\$ 143.448,03	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	27,52%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,87%	4,87%
			R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 39.482,70	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,18	R\$ 6.922,14	R\$ 6.988,56	R\$ 6.988,56
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 87.400,35													R\$ 100,00%	R\$ 87.400,35
1.11.	GUARITA COM BANHEIRO	R\$ 65.589,82													R\$ 100,00%	R\$ 65.589,82
1.12.	PARQUE ALAGÁVEL	R\$ 2.435.401,49												33,33%	33,33%	33,34%
														R\$ 811.719,32	R\$ 811.719,32	R\$ 811.962,86
VALOR ACUMULADO:		R\$	R\$ 4.049.720,49	R\$ 4.988.506,97	R\$ 5.931.686,80	R\$ 6.877.417,92	R\$ 7.820.597,74	R\$ 8.772.564,23	R\$ 13.989.826,83	R\$ 15.123.994,87	R\$ 16.299.466,64	R\$ 17.474.975,32	R\$ 18.650.481,16	R\$ 20.637.735,47	R\$ 22.633.573,27	R\$ 24.781.973,40
PERCENTUAL ACUMULADO:		%	16,34%	20,13%	23,94%	27,75%	31,56%	35,40%	56,45%	61,03%	65,77%	70,51%	75,26%	83,28%	91,33%	100,00%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 31F4-69BC-0C48-11E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA FERREIRA DA ROCHA (CPF 086.XXX.XXX-30) em 24/07/2026 14:46:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/31F4-69BC-0C48-11E7>