

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Obra: Construção de Escola de Educação Infantil			LOCAL: Santa Luzia								DATA: Setembro/ 2019	
ITEM	DESCRIÇÃO	Total (R\$)	Início	1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	4.º Mês	5.º Mês	6.º Mês	7.º Mês	8.º Mês	Totais
			Físico									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,45%	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 41.133,23	R\$	41.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.133,23
			Físico									
2	FUNDAÇÕES	12,43%	%	15,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 208.727,43	R\$	31.309,11	177.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.727,43
			Físico									
3	SUPERESTRUTURA	4,65%	%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 78.021,77	R\$	0,00	31.208,71	46.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.021,77
			Físico									
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	4,41%	%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 73.966,53	R\$	0,00	0,00	14.793,31	44.379,92	14.793,31	0,00	0,00	0,00	73.966,53
			Físico									
5	ESQUADRIAS	11,69%	%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 196.221,59	R\$	0,00	0,00	0,00	39.244,32	98.110,80	58.866,48	0,00	0,00	196.221,59
			Físico									
6	SISTEMAS DE COBERTURA	13,48%	%	0,00%	15,00%	65,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 226.250,09	R\$	0,00	33.937,51	147.062,56	45.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	226.250,09
			Físico									
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 9.425,06	R\$	0,00	0,00	9.425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,06
			Físico									
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	11,83%	%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 198.645,89	R\$	0,00	0,00	0,00	59.593,77	119.187,54	19.864,59	0,00	0,00	198.645,89
			Físico									
9	SISTEMAS DE PISOS	10,60%	%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	15,00%	50,00%	15,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 177.893,31	R\$	0,00	0,00	0,00	35.578,66	26.684,00	88.946,66	26.684,00	0,00	177.893,31
			Físico									
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	6,22%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 104.386,16	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.193,08	41.754,46	10.438,62	104.386,16
			Físico									
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,47%	%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 24.600,01	R\$	0,00	1.230,00	1.230,00	4.920,00	7.380,00	7.380,00	2.460,00	0,00	24.600,01
			Físico									
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,52%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 8.761,08	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,22	3.504,43	3.504,43	0,00	8.761,08
			Físico									
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,45%	%	0,00%	0,00%</							

20	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,19%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		R\$ 3.227,64	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,29	2.259,35	3.227,64
			Físico									
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,98%	%	0,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 33.260,88	R\$	0,00	1.663,04	4.989,13	0,00	0,00	0,00	19.956,53	6.652,18	33.260,88
			Físico									
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,13%	%	15,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	15,00%	100,00%
		R\$ 52.589,87	R\$	7.888,48	13.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,44	7.888,48	52.589,87
			Físico									
23	SERVIÇOS FINAIS	0,35%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		R\$ 5.953,60	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,08	4.167,52	5.953,60
TOTAL		R\$ 1.678.663,74	100,00%	80.330,82	264.626,95	232.767,38	246.940,01	289.446,25	301.703,24	218.016,16	44.832,93	1.678.663,74
PERCENTUAL MENSAL - %				4,79%	15,76%	13,87%	14,71%	17,24%	17,97%	12,99%	2,67%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				80.330,82	264.626,95	232.767,38	246.940,01	289.446,25	301.703,24	218.016,16	44.832,93	1.678.663,74
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				80.330,82	344.957,77	577.725,15	824.665,16	1.114.111,40	1.415.814,64	1.633.830,81	1.678.663,74	1.678.663,74
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - %				4,79%	20,55%	34,42%	49,13%	66,37%	84,34%	97,33%	100,00%	100,00%