



**JUIZ DE FORA**  
PREFEITURA

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**  
**SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO - OBRA CIVIL COMPLEMENTAR / MOBILIÁRIO: REALOCAÇÃO / PLATAFORMAS PNE E ELEVADOR DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA DO TEATRO									DATA:	31/01/2020
Item	Serviços	Total (R\$)	Financ. (%)	1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	4.º Mês	5.º Mês	6.º Mês	Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
			2,44%	18,91%	18,86%	16,52%	15,20%	15,20%	15,30%	100,00%
		8.227,64		1.555,94	1.551,91	1.359,27	1.250,73	1.250,73	1.259,06	8.227,64
2	OBRA CIVIL: ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES PARA ACESSIBILIDADE									
			8,94%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		30.189,27		5.031,55	5.031,55	5.031,55	5.031,55	5.031,55	5.031,55	30.189,27
3	MOBILIÁRIO: REALOCAÇÃO									
			1,89%						100,00%	100,00%
		6.377,28							6.377,28	6.377,28
4	OBRA CIVIL: ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5 PARADAS E PLATAFORMA MÓVEL									
			4,45%	50,00%	50,00%					100,00%
		15.017,89		7.508,95	7.508,95					15.017,89
5	PISO PODOTÁTIL E PLACAS DE SINALIZAÇÃO/ACESSIBILIDADE									
			4,35%	33,33%	33,33%	33,33%				100,00%
		14.705,01		4.901,67	4.901,67	4.901,67				14.705,01
6	PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5 PARADAS E PLATAFORMA MÓVEL									
			75,22%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		254.085,20		42.347,53	42.347,53	42.347,53	42.347,53	42.347,53	42.347,53	254.085,20
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA DO TEATRO									
			2,72%	100,00%						100,00%
		9.187,53		9.187,53						9.187,53
	<b>TOTAL MENSAL - R\$</b>	<b>337.789,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.533,16</b>	<b>61.341,60</b>	<b>53.640,02</b>	<b>48.629,80</b>	<b>48.629,80</b>	<b>55.015,42</b>	<b>337.789,82</b>
PERCENTUAL MENSAL - %				20,88%	18,16%	15,88%	14,40%	14,40%	16,29%	100,00%
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				70.533,16	131.874,77	185.514,79	234.144,59	282.774,40	337.789,82	337.789,82
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %				20,88%	39,04%	54,92%	69,32%	83,71%	100,00%	100,00%