



**JUIZ DE FORA**  
P R E F E I T U R A

**SECRETARIA DE OBRAS**  
**SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: Construção de Cobertura Curumim Olavo Costa		LOCAL: Juiz de Fora - MG			DATA: Maio/2017	
Item	Descrição	Total (R\$)	Financ.	1.º Mês	2.º Mês	Totais
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,33% R\$ 2.636,00	Físico % R\$	 100,00% 2.636,00		100,00% 2.636,00
2.0	FUNDAÇÕES	10,29% R\$ 20.459,57	Físico % R\$	 100,00% 20.459,57		100,00% 20.459,57
3.0	COBERTURA	81,37% R\$ 161.750,90	Físico % R\$	 40,00% 64.700,36	 60,00% 97.050,54	100,00% 161.750,90
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	5,34% R\$ 10.617,40	Físico % R\$	 20,00% 2.123,48	 80,00% 8.493,92	100,00% 10.617,40
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,67% R\$ 3.322,57	Físico % R\$		 100,00% 3.322,57	100,00% 3.322,57
TOTAL		R\$ 198.786,43	100,00%	89.919,40	108.867,03	198.786,43
PERCENTUAL MENSAL - %				45,23%	54,77%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				89.919,40	108.867,03	198.786,43
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				89.919,40	198.786,43	198.786,43
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - %				45,23%	100,00%	100,00%