

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UPA OESTE

LOCAL: Juiz de Fora - MG

DATA : Outubro/ 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	Total (R\$)	Início	1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	Totais
UPA OESTE							
			Físico				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 971,18	R\$	971,18	0,00	0,00	971,18
			Físico				
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,46%	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		R\$ 18.352,32	R\$	6.117,44	6.117,44	6.117,44	18.352,32
			Físico				
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10,34%	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 18.145,02	R\$	18.145,02	0,00	0,00	18.145,02
			Físico				
1.4	ALVENARIAS E DIVISÕES	1,15%	%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 2.011,60	R\$	1.005,80	1.005,80	0,00	2.011,60
			Físico				
1.5	REVESTIMENTOS	2,25%	%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 3.944,32	R\$	0,00	3.944,32	0,00	3.944,32
			Físico				
1.6	PISOS E RODAPÉS	21,32%	%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 37.402,72	R\$	0,00	18.701,36	18.701,36	37.402,72
			Físico				
1.6.4	ESQUADRIAS	1,62%	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 2.834,60	R\$	0,00	0,00	2.834,60	2.834,60
			Físico				
1.8	PINTURA	38,34%	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 67.250,46	R\$	0,00	0,00	67.250,46	67.250,46
			Físico				
1.9	LOUÇAS E METAIS	1,36%	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 2.380,95	R\$	0,00	0,00	2.380,95	2.380,95
			Físico				
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,54%	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		R\$ 2.694,09	R\$	898,03	898,03	898,03	2.694,09
			Físico				
1.11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	0,76%	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		R\$ 1.336,71	R\$	445,57	445,57	445,57	1.336,71
			Físico				

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UPA OESTE

LOCAL: Juiz de Fora - MG

DATA : Outubro/ 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	Total (R\$)	Início	1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	Totais
1.12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	0,59%	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		R\$ 1.030,42	R\$	343,47	343,47	343,47	1.030,42
			Físico				
1.13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	6,77%	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 11.878,71	R\$	0,00	0,00	11.878,71	11.878,71
			Físico				
1.14	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	0,62%	%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
		R\$ 1.083,88	R\$	0,00	270,97	812,91	1.083,88
			Físico				
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,34%	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 4.103,71	R\$	0,00	0,00	4.103,71	4.103,71
			Físico				
TOTAL		R\$ 175.420,69	100,00%	27.926,51	31.726,96	115.767,21	175.420,69
PERCENTUAL MENSAL - %				15,92%	18,09%	65,99%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				27.926,51	31.726,96	115.767,21	175.420,69
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				27.926,51	59.653,48	175.420,69	175.420,69
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - %				15,92%	34,01%	100,00%	100,00%