

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma CAPS Floriano Peixoto

LOCAL: Centro - Juiz de Fora - MG

	Serviços	Total (R\$)	Finan	1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	4.º Mês	Totais
		R\$	%					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		21,57%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		48.598,78		12.149,69	12.149,69	12.149,69	12.149,69	48.598,78
		R\$	%					
2.0	DEMOLIÇÕES		4,03%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		9.079,11		9.079,11	0,00	0,00	0,00	9.079,11
		R\$	%					
3.0	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA E ALVENARIAS		3,64%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		8.191,36		8.191,36	0,00	0,00	0,00	8.191,36
		R\$	%					
4.0	REVESTIMENTOS		10,50%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		23.646,21		0,00	11.823,10	11.823,10	0,00	23.646,21
		R\$	%					
5.0	PISOS / RODAPÉS		10,95%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		24.663,34		0,00	12.331,67	12.331,67	0,00	24.663,34
		R\$	%					
6.0	COBERTURA		5,85%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		13.172,01		0,00	5.268,80	5.268,80	2.634,40	13.172,01
		R\$	%					
7.0	ESQUADRIAS		10,63%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
		23.947,80		0,00	4.789,56	4.789,56	14.368,68	23.947,80
		R\$	%					
8.0	VIDROS		0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		1.222,92		0,00	0,00	0,00	1.222,92	1.222,92
		R\$	%					
9.0	PINTURA		9,52%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
		21.457,65		0,00	0,00	4.291,53	17.166,12	21.457,65
		R\$	%					
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		1,56%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		3.515,84		0,00	0,00	3.515,84	0,00	3.515,84
		R\$	%					
11.0	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS		6,49%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%

		14.626,97		0,00	0,00	2.925,39	11.701,57	14.626,97
		R\$	%					
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		7,15%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		16.115,44		0,00	6.446,18	6.446,18	3.223,09	16.115,44
		R\$	%					
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA		7,12%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		16.046,18		0,00	6.418,47	6.418,47	3.209,24	16.046,18
		R\$	%					
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		1.011,22		0,00	0,00	0,00	1.011,22	1.011,22
TOTAL MENSAL - R\$		225.294,81	100,00%	29.420,17	59.227,48	69.960,24	66.686,92	225.294,81
PERCENTUAL MENSAL - %				13,06%	26,29%	31,05%	29,60%	100,00%
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				29.420,17	88.647,64	158.607,88	225.294,81	225.294,81
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %				13,06%	39,35%	70,40%	100,00%	100,00%