

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETOS
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | | | | | | | VALOR DO CONVÊNIO: | | | | | | | | DATA: | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| OBRA: UBS Jôquei Club / Nova Benfica / São Benedito | | | | | | | LOCAL: MINAS GERAIS | | | | | | | | PRAZO DA OBRA: 15 meses | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | TOTAL |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Jôquei Clube - UBS T3T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | SERVIÇOS PRELIMIARES | Físico % | 5,55% | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 79.008,63 | R\$ 19.752,16 | R\$ 11.851,29 | R\$ 11.851,29 | R\$ 11.851,29 | R\$ 11.851,29 | R\$ 11.851,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 79.008,63 |
| 02. | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | Físico % | 32,16% | 5,00% | 20,00% | 35,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 458.122,99 | R\$ 22.906,15 | R\$ 91.624,60 | R\$ 160.343,05 | R\$ 183.249,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 458.122,99 |
| 03. | ALVENARIAS E DIVISÕES | Físico % | 0,64% | 5,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 9.108,98 | R\$ 455,45 | R\$ 1.821,80 | R\$ 3.188,14 | R\$ 3.643,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.108,98 |
| 04. | COBERTURAS | Físico % | 3,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 45.536,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22.768,06 | R\$ 22.768,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 45.536,12 |
| 05. | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | Físico % | 0,71% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 10.156,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.047,06 | R\$ 3.047,06 | R\$ 4.062,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.156,85 |
| 06. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | Físico % | 7,31% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 104.178,90 | R\$ 0,00 | R\$ 10.417,89 | R\$ 10.417,89 | R\$ 20.835,78 | R\$ 31.253,67 | R\$ 31.253,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 104.178,90 |
| 07. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Físico % | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.020,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.020,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.020,10 |
| 08. | DRENAGEM | Físico % | 1,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 16.071,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.428,76 | R\$ 9.643,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.071,89 |
| 09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 7,21% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 102.699,08 | R\$ 0,00 | R\$ 10.269,91 | R\$ 10.269,91 | R\$ 20.539,82 | R\$ 30.809,72 | R\$ 30.809,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 102.699,08 |
| 10. | CABEAMENTO ESTRUTURADO | Físico % | 2,28% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 32.525,05 | R\$ 0,00 | R\$ 3.252,51 | R\$ 3.252,51 | R\$ 6.505,01 | R\$ 9.757,52 | R\$ 9.757,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.525,05 |
| 11. | CFTV E SONORIZAÇÃO | Físico % | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.292,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 229,29 | R\$ 917,16 | R\$ 1.146,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.292,91 |
| 12. | SPDA | Físico % | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 16.480,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.648,10 | R\$ 6.592,39 | R\$ 8.240,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.480,97 |
| 13. | CLIMATIZAÇÃO | Físico % | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 6.916,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 691,70 | R\$ 1.383,40 | R\$ 4.841,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.916,98 |
| 14. | ESQUADRIA DE MADEIRA | Físico % | 2,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 33.821,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.528,56 | R\$ 20.292,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 33.821,40 |
| 15. | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | Físico % | 5,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 75.361,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.144,58 | R\$ 45.216,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 75.361,44 |
| 16. | ESQUADRIA METÁLICA | Físico % | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 6.890,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.445,30 | R\$ 3.445,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.890,59 |
| 17. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | Físico % | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 31.407,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.281,55 | R\$ 12.563,10 | R\$ 12.563,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31.407,75 |
| 18. | PISOS | Físico % | 6,79% | 25,00% | 0,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 96.784,50 | R\$ 24.196,13 | R\$ 0,00 | R\$ 14.517,68 | R\$ 29.035,35 | R\$ 29.035,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 96.784,50 |
| 19. | ESPELHOS | Físico % | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.464,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.464,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.464,18 |
| 20. | PINTURA INTERNA / EXTERNA | Físico % | 6,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 92.074,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46.037,09 | R\$ 46.037,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 92.074,18 |
| 21. | BANCADA | Físico % | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 17.357,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.357,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.357,52 |
| 22. | SINALIZAÇÃO | Físico % | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 3.971,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.971,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.971,03 |
| 23. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 7,65% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 25,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 109.035,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.355,35 | R\$ 27.258,92 | R\$ 32.710,70 | R\$ 32.710,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 109.035,67 |
| 24. | LIMPEZA | Físico % | 0,15% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.073,45 | R\$ 207,35 | R\$ 207,35 | R\$ 207,35 | R\$ 207,35 | R\$ 414,69 | R\$ 829,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.073,45 |
| 25. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 4,78% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 68.062,68 | R\$ 13.612,54 | R\$ 10.209,40 | R\$ 10.209,40 | R\$ 10.209,40 | R\$ 10.209,40 | R\$ 10.209,40 | R\$ 13.612,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 68.062,68 |
| TOTAL | | Físico % | 100,00% | 5,70% | 9,80% | 17,11% | 28,72% | 22,87% | 15,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 1.424.423,85 | R\$ 81.129,77 | R\$ 139.654,73 | R\$ 243.659,62 | R\$ 409.032,12 | R\$ 325.750,03 | R\$ 225.197,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.424.423,85 |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Nova Benfica - UBS T3T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | SERVIÇOS PRELIMIARES | Físico % | 5,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 79.008,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.752,16 | R\$ 11.851,29 | R\$ 11.851,29 | R\$ 11.851,29 | R\$ 11.851,29 | R\$ 0,00 | R\$ 11.851,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 79.008,63 |
| 02. | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | Físico % | 32,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 35,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 458.122,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22.906,15 | R\$ 91.624,60 | R\$ 160.343,05 | R\$ 183.249,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 458.122,99 |
| 03. | ALVENARIAS E DIVISÕES | Físico % | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 35,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 9.108,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 455,45 | R\$ 1.821,80 | R\$ 3.188,14 | R\$ 3.643,59 | R\$ 0,00 | | | | | | | | |

| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | | | | | | | VALOR DO CONVÊNIO: | | | | | | | | DATA: | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| OBRA: UBS Jóquei Club / Nova Benfica / São Benedito | | | | | | | LOCAL: MINAS GERAIS | | | | | | | | PRAZO DA OBRA: 15 meses | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | TOTAL |
| 07. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Físico % | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.020,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.020,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.020,10 |
| 08. | DRENAGEM | Físico % | 1,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 16.071,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.428,76 | R\$ 9.643,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.071,89 |
| 09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 7,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 102.699,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.269,91 | R\$ 10.269,91 | R\$ 20.539,82 | R\$ 30.809,72 | R\$ 30.809,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 102.699,08 |
| 10. | CABEAMENTO ESTRUTURADO | Físico % | 2,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 32.525,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.252,51 | R\$ 3.252,51 | R\$ 6.505,01 | R\$ 9.757,52 | R\$ 9.757,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.525,05 |
| 11. | CFTV E SONORIZAÇÃO | Físico % | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.292,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 229,29 | R\$ 917,16 | R\$ 1.146,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.292,91 |
| 12. | SPDA | Físico % | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 16.480,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.648,10 | R\$ 6.592,39 | R\$ 8.240,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.480,97 |
| 13. | CLIMATIZAÇÃO | Físico % | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 6.916,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 691,70 | R\$ 1.383,40 | R\$ 4.841,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.916,98 |
| 14. | ESQUADRIA DE MADEIRA | Físico % | 2,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 33.821,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.528,56 | R\$ 20.292,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 33.821,40 |
| 15. | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | Físico % | 5,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 75.361,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.144,58 | R\$ 45.216,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 75.361,44 |
| 16. | ESQUADRIA METÁLICA | Físico % | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 6.890,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.445,30 | R\$ 3.445,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.890,59 |
| 17. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | Físico % | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 31.407,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.281,55 | R\$ 12.563,10 | R\$ 12.563,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31.407,75 |
| 18. | PISOS | Físico % | 6,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 96.784,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.196,13 | R\$ 0,00 | R\$ 14.517,68 | R\$ 29.035,35 | R\$ 29.035,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 96.784,50 |
| 19. | ESPELHOS | Físico % | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.464,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.464,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.464,18 |
| 20. | PINTURA INTERNA / EXTERNA | Físico % | 6,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 92.074,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46.037,09 | R\$ 46.037,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 92.074,18 |
| 21. | BANCADA | Físico % | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 17.357,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.357,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.357,52 |
| 22. | SINALIZAÇÃO | Físico % | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 3.971,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.971,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.971,03 |
| 23. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 7,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 25,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 109.035,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.355,35 | R\$ 27.258,92 | R\$ 32.710,70 | R\$ 32.710,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 109.035,67 |
| 24. | LIMPEZA | Físico % | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 2.073,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 207,35 | R\$ 207,35 | R\$ 207,35 | R\$ 207,35 | R\$ 414,69 | R\$ 829,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.073,45 |
| 25. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 4,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 68.062,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.612,54 | R\$ 10.209,40 | R\$ 10.209,40 | R\$ 10.209,40 | R\$ 10.209,40 | R\$ 13.612,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 68.062,68 |
| TOTAL | | Físico % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,70% | 9,80% | 17,11% | 28,72% | 22,87% | 14,98% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 1.424.423,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 81.129,78 | R\$ 139.654,75 | R\$ 243.659,63 | R\$ 409.032,13 | R\$ 325.75 | | | | | | | | |

