



Usuário: GUILHERME JACINTO HORTA  
CPF: 059.471.726-40

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 952685

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.338.178/0001-02 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA

Voltar

Versão: 2

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - ROZA CABINDA	R\$ 63.339,22	-	01	AGO/2025	91,53 %	91,53 %	R\$ 57.974,39
				02	SET/2025	2,49 %	94,02 %	R\$ 59.551,53
				03	OUT/2025	2,49 %	96,51 %	R\$ 61.128,68
				04	NOV/2025	3,49 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.339,22
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ROZA CABINDA	R\$ 84.758,27	-	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	25,00 %	25,00 %	R\$ 21.189,57
				03	OUT/2025	25,00 %	50,00 %	R\$ 42.379,14
				04	NOV/2025	25,00 %	75,00 %	R\$ 63.568,70
				05	DEZ/2025	25,00 %	100,00 %	R\$ 84.758,27
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.758,27
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.758,27
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.758,27
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.758,27
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.758,27
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.758,27
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - ROZA CABINDA	R\$ 15.067,62	-	01	AGO/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				02	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				04	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.067,62
4	ARQUITETURA - ROZA CABINDA	R\$ 57.981,96	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	21,59 %	21,59 %	R\$ 12.518,31
				03	OUT/2025	27,66 %	49,25 %	R\$ 28.556,12
				04	NOV/2025	50,75 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.981,96
5	HIDRÁULICA E ESGOTO - ROZA CABINDA	R\$ 24.712,98	—	01	AGO/2025	41,63 %	41,63 %	R\$ 10.288,01
				02	SET/2025	57,15 %	98,78 %	R\$ 24.411,48
				03	OUT/2025	1,21 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				04	NOV/2025	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				05	DEZ/2025	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				06	JAN/2026	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				07	FEV/2026	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				08	MAR/2026	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				09	ABR/2026	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				10	MAI/2026	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
				11	JUN/2026	0,00 %	99,99 %	R\$ 24.710,51
6	ELETRICA - ROZA CABINDA	R\$ 106.213,04	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 53.106,52
				03	OUT/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				04	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.213,04
7	PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS - ROZA CABINDA	R\$ 73.074,40	—	01	AGO/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 36.537,20
				02	SET/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				04	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 73.074,40
				01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
8	MOBILIARIO E PAISAGISMO - ROZA CABINDA	R\$ 147.971,72	—	03	OUT/2025	12,11 %	12,11 %	R\$ 17.919,38
				04	NOV/2025	87,89 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 147.971,72
				01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
9	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ROZA CABINDA	R\$ 153.258,18	—	03	OUT/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 76.629,09
				04	NOV/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 153.258,18
				01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
10	SERVIÇOS FINAIS - ROZA CABINDA	R\$ 2.749,50	—	03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.749,50
				01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
11	SERVIÇOS PRELIMINARES - AV BRASIL	R\$ 17.554,11	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 17.554,11
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 17.554,11
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 17.554,11
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 17.554,11
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 17.554,11
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 17.554,11
12	DEMOLIÇÕES - AV BRASIL	R\$ 19.505,75	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 19.505,75
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.505,75
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.505,75
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.505,75
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.505,75
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.505,75
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AV BRASIL	R\$ 21.481,65	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	33,33 %	33,33 %	R\$ 7.159,83
				07	FEV/2026	33,33 %	66,66 %	R\$ 14.319,67
				08	MAR/2026	33,34 %	100,00 %	R\$ 21.481,65
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.481,65
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.481,65
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.481,65
14	MOVIMENTO DE TERRA - AV BRASIL	R\$ 6.964,49	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 6.964,49
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.964,49
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.964,49
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.964,49
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.964,49
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.964,49
15	DRENAGEM - AV BRASIL	R\$ 2.463,62	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 492,72
				07	FEV/2026	80,00 %	100,00 %	R\$ 2.463,62
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.463,62
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.463,62
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.463,62
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.463,62
16	MUROS, CANTEIROS E ARQUIBANCADA - AV BRASIL	R\$ 70.686,85	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	10,69 %	10,69 %	R\$ 7.556,42
				07	FEV/2026	49,31 %	60,00 %	R\$ 42.412,11
				08	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 70.686,85
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.686,85
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.686,85
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.686,85
17	PISOS E PAVIMENTOS - AV BRASIL	R\$ 13.905,75	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	20,02 %	20,02 %	R\$ 2.783,93
				07	FEV/2026	39,99 %	60,01 %	R\$ 8.344,84
				08	MAR/2026	39,99 %	100,00 %	R\$ 13.905,75
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.905,75
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.905,75
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.905,75
18	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - AV BRASIL	R\$ 14.127,79	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.412,78
				07	FEV/2026	50,00 %	60,00 %	R\$ 8.476,67
				08	MAR/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 14.127,79
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.127,79
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.127,79
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.127,79
19	PINTURA - AV BRASIL	R\$ 23.788,22	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 23.788,22
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.788,22
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.788,22
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.788,22
20	PAISAGISMO - AV BRASIL	R\$ 14.307,61	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 7.153,81
				08	MAR/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 14.307,61
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.307,61
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.307,61
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.307,61
21	SERVIÇOS FINAIS - AV BRASIL	R\$ 3.179,33	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 3.179,33
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.179,33
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.179,33
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.179,33
22	SERVIÇOS PRELIMINARES - SPAGNOLO	R\$ 6.950,89	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	33,33 %	33,33 %	R\$ 2.316,73
				10	MAI/2026	33,33 %	66,66 %	R\$ 4.633,46
				11	JUN/2026	33,34 %	100,00 %	R\$ 6.950,89
23	CANTEIRO DE OBRAS - SPAGNOLO	R\$ 10.818,53	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	33,14 %	33,14 %	R\$ 3.585,26
				10	MAI/2026	33,14 %	66,28 %	R\$ 7.170,52
				11	JUN/2026	33,72 %	100,00 %	R\$ 10.818,53
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL – SPAGNOLO	R\$ 8.919,45	—	01	AGO/2025	33,33 %	33,33 %	R\$ 2.972,85
				02	SET/2025	33,33 %	66,66 %	R\$ 5.945,71
				03	OUT/2025	33,34 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				04	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				05	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				06	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				07	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				08	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				09	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 8.919,45
25	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES – SPAGNOLO	R\$ 7.473,48	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 7.473,48
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.473,48
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.473,48
26	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – SPAGNOLO	R\$ 5.907,70	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 5.907,70
				10	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.907,70
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.907,70
27	DRENAGEM E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – SPAGNOLO	R\$ 5.722,74	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	20,01 %	20,01 %	R\$ 1.145,12
				10	MAI/2026	79,99 %	100,00 %	R\$ 5.722,74
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.722,74
28	MUROS E MURETAS – SPAGNOLO	R\$ 39.236,30	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	20,01 %	20,01 %	R\$ 7.851,18
				10	MAI/2026	79,99 %	100,00 %	R\$ 39.236,30
				11	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.236,30
29	ESCADÃO – SPAGNOLO	R\$ 22.829,76	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 9.131,90
				11	JUN/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 22.829,76
30	MOBILIÁRIO URBANO (BANCO E ASSENTO) – SPAGNOLO	R\$ 14.674,73	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	40,03 %	40,03 %	R\$ 5.874,29
				11	JUN/2026	59,97 %	100,00 %	R\$ 14.674,73
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPAGNOLO	R\$ 3.461,46	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00



Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	32,97 %	32,97 %	R\$ 1.141,24
				11	JUN/2026	67,03 %	100,00 %	R\$ 3.461,46
32	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – SPAGNOLO	R\$ 16.930,07	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	39,98 %	39,98 %	R\$ 6.768,64
				11	JUN/2026	60,02 %	100,00 %	R\$ 16.930,07
33	PISOS E PAVIMENTAÇÕES – SPAGNOLO	R\$ 21.261,75	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	9,98 %	9,98 %	R\$ 2.121,92
				10	MAI/2026	50,01 %	59,99 %	R\$ 12.754,92
				11	JUN/2026	40,01 %	100,00 %	R\$ 21.261,75
34	PINTURA – SPAGNOLO	R\$ 11.843,27	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 2.368,65
				11	JUN/2026	80,00 %	100,00 %	R\$ 11.843,27
35	PAISAGISMO – SPAGNOLO	R\$ 4.463,42	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 4.463,42
36	EQUIPAMENTOS - SPAGNOLO	R\$ 3.315,10	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 3.315,10
37	SERVIÇOS FINAIS – SPAGNOLO	R\$ 589,12	—	01	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	JUN/2026	100,00 %	100,00 %	R\$ 589,12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	AGO/2025	10,95 %	10,95 %	R\$ 122.840,07
02	SET/2025	12,66 %	23,62 %	R\$ 264.865,14
03	OUT/2025	16,92 %	40,54 %	R\$ 454.597,43
04	NOV/2025	23,38 %	63,92 %	R\$ 716.854,30
05	DEZ/2025	1,89 %	65,81 %	R\$ 738.043,87
06	JAN/2026	5,66 %	71,47 %	R\$ 801.473,90
07	FEV/2026	5,69 %	77,15 %	R\$ 865.238,94
08	MAR/2026	7,20 %	84,35 %	R\$ 946.009,04
09	ABR/2026	2,71 %	87,06 %	R\$ 976.410,43
10	MAI/2026	6,94 %	94,00 %	R\$ 1.054.192,88

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
11	JUN/2026	6,00 %	100,00 %	R\$ 1.121.487,36