

**OBRA:** CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA / MG - LOTE: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.1 / C4.4

**PROPONENTE:**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
	CONTENÇÃO: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.1															
A - 1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	Físico													
		0,74%	%	21,72%	31,00%	24,37%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,80%					100,00%
		57.738,72	R\$	12.539,88	17.896,72	14.072,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.769,81					57.738,72
A - 1.2.	AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS (ENSAIOS TÉCNICOS)	-	Físico													
		0,51%	%		20,00%	50,00%	30,00%									100,00%
		39.574,82	R\$		7.914,96	19.787,41	11.872,45									39.574,82
A - 1.3.	OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	-	Físico													
		13,67%	%	1,02%	10,83%	9,81%	19,55%	19,55%	19,62%	9,81%	9,81%					100,00%
		1.064.191,76	R\$	10.875,31	115.265,12	104.391,81	208.089,12	208.089,12	208.749,79	104.374,43	104.357,05					1.064.191,76
A - 1.4.	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		Físico													
		2,00%	%			40,04%	19,99%	19,99%	19,98%							100,00%
		155.292,13	R\$			62.186,51	31.039,31	31.039,31	31.027,00							155.292,13
A - 1.5.	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE		Físico													
		3,94%	%					19,99%	30,02%	49,99%						100,00%
		306.945,43	R\$					61.352,17	92.143,27	153.450,00						306.945,43
A - 1.6.	AÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES		Físico													
		1,89%	%					39,99%	50,00%	10,01%						100,00%
		147.140,87	R\$					58.836,51	73.570,45	14.733,90						147.140,87
A - 1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: OBRA C4.1		Físico													
		1,30%	%	1,30%	7,98%	11,28%	14,37%	13,71%	20,47%	15,35%	15,54%					100,00%
		101.223,00	R\$	1.315,90	8.077,60	11.417,95	14.545,75	13.877,67	20.720,35	15.537,73	15.730,05					101.223,00
A - 1.8.	PROJETOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO INTEGRADA E/OU SEMI-INTEGRADA		Físico													
		0,27%	%	100,00%												100,00%
		21.268,11	R\$	21.268,11												21.268,11
	CONTENÇÃO: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.2															
B - 1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		Físico													
		1,61%	%	37,99%	41,06%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,21%	100,00%
		125.584,75	R\$	47.714,76	51.566,45	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.614,86	2.769,81	125.584,75
B - 1.2.	AÇÕES PARA A VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS (ENSAIOS TÉCNICOS)		Físico													
		1,66%	%		30,00%	40,00%	30,00%									100,00%
		129.298,52	R\$		38.789,56	51.719,41	38.789,56									129.298,52
B - 1.3.	OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO		Físico													
		65,75%	%	0,44%	10,06%	10,16%	10,26%	9,96%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%		100,00%
		5.117.537,00	R\$	22.286,48	514.623,93	519.736,71	524.849,49	509.511,15	504.398,37	504.415,75	504.415,75	504.433,13	504.433,13	504.433,13		5.117.537,00
B - 1.4.	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		Físico													
		1,93%	%										20,19%	49,77%	30,03%	100,00%
		149.915,60	R\$										30.275,13	74.618,50	45.021,97	149.915,60
B - 1.5.	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE		Físico													
		0,05%	%											80,00%	20,00%	100,00%
		3.604,24	R\$											2.883,47	720,77	3.604,24
B - 1.6.	AÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES		Físico													
		0,41%	%											30,02%	69,98%	100,00%
		31.814,07	R\$											9.549,58	22.264,49	31.814,07
B - 1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: OBRA C4.4		Físico													
		3,89%	%	1,25%	10,88%	10,33%	10,19%	9,22%	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	9,67%	10,68%	1,26%	100,00%
		302.582,00	R\$	3.782,28	32.920,92	31.256,72	30.833,11	27.898,06	27.625,74	27.625,74	27.625,74	27.625,74	29.259,68	32.315,76	3.812,53	302.582,00
B - 1.8.	PROJETOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO INTEGRADA / SEMI-INTEGRADA		Físico													
		0,39%	%	100,00%												100,00%
		30.013,13	R\$	30.013,13												30.013,13
VALORES TOTAIS		7.783.724,15		149.795,85	787.055,25	817.184,26	865.248,49	795.645,03	917.939,65	822.897,09	825.697,16	534.673,72	566.582,79	626.415,29	74.589,58	7.783.724,15
PERCENTUAL MENSAL (%)				1,92%	10,11%	10,50%	11,12%	10,22%	11,79%	10,57%	10,61%	6,87%	7,28%	8,05%	0,96%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)				149.795,85	787.055,25	817.184,26	865.248,49	795.645,03	917.939,65	822.897,09	825.697,16	534.673,72	566.582,79	626.415,29	74.589,58	7.783.724,15
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				149.795,85	936.851,10	1.754.035,36	2.619.283,85	3.414.928,87	4.332.868,52	5.155.765,61	5.981.462,77	6.516.136,49	7.082.719,28	7.709.134,57	7.783.724,15	100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				1,92%	12,04%	22,53%	33,65%	43,87%	55,67%	66,24%	76,85%	83,71%	90,99%	99,04%	100,00%	100,00%