

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

Juiz de Fora
Secretaria de Obras



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE

OBRA: TROCA DE COBERTURA - E.M. PROFESSOR REYNALDO DE ANDRADE - RUA OSCAR KELMER FILHO, Nº 13 - VILA OLAVO COSTA

Set/ 2025

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico						
		0,81%	%	100,00%				100,00%
		1.796,14	R\$	1.796,14				1.796,14
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico						
		4,74%	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		10.513,34	R\$	2.628,34	2.628,34	2.628,34	2.628,34	10.513,34
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU)	Físico						
		7,98%	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		17.722,44	R\$	4.430,61	4.430,61	4.430,61	4.430,61	17.722,44
4	LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico						
		2,45%	%	100,00%				100,00%
		5.440,93	R\$	5.440,93				5.440,93
5	COBERTURA	Físico						
		81,79%	%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	100,00%
		181.549,70	R\$	27.232,46	54.464,91	54.464,91	45.387,43	181.549,70
6	SERVIÇOS FINAIS	Físico						
		2,23%	%				100,00%	100,00%
		4.946,89	R\$				4.946,89	4.946,89
TOTAL / PARCIAL (R\$)		221.969,44	100,00%	41.528,47	61.523,86	61.523,86	57.393,26	221.969,44
PERCENTUAL MENSAL (%)				18,71%	27,72%	27,72%	25,86%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)				41.528,47	61.523,86	61.523,86	57.393,26	221.969,44
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				41.528,47	103.052,33	164.576,18	221.969,44	221.969,44
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				18,71%	46,43%	74,14%	100,00%	100,00%