

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA  
SECRETARIA DE OBRAS  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL



OBRA:		PROJETO URBANÍSTICO   AV. JUSCELINO KUBTISCHECK   BARREIRA DO TRIUNFO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO										Data: 3/21/2025	
ITEM	SERVIÇOS		TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAIS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		Físico														
			0,07%	%	100,00%										100,00%		
			1.790,70	R\$	1.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,70		
2	CANTEIRO DE OBRAS		Físico														
			1,52%	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%		
			37.343,18	R\$	3.734,32	3.734,32	3.734,32	3.734,32	3.734,32	3.734,32	3.734,32	3.734,32	3.734,32	3.734,32	37.343,18		
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU)		Físico														
			8,86%	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%		
			218.055,90	R\$	21.805,59	21.805,59	21.805,59	21.805,59	21.805,59	21.805,59	21.805,59	21.805,59	21.805,59	21.805,59	218.055,90		
4	LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		Físico														
			6,07%	%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%		
			149.386,29	R\$	22.407,94	22.407,94	14.938,63	14.938,63	14.938,63	14.938,63	14.938,63	14.938,63	14.938,63	0,00	149.386,29		
5	PAVIMENTAÇÃO		Físico														
			61,66%	%		11,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	5,00%	100,00%		
			1.516.801,73	R\$	0,00	166.848,19	182.016,21	182.016,21	182.016,21	182.016,21	182.016,21	182.016,21	182.016,21	75.840,09	1.516.801,73		
6	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		Físico														
			21,13%	%					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%		
			519.635,99	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	77.945,40	77.945,40	77.945,40	77.945,40	103.927,20	103.927,20	519.635,99		
7	SERVIÇOS FINAIS		Físico														
			0,68%	%										100,00%	100,00%		
			16.772,83	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,83	16.772,83		
TOTAL / PARCIAL (R\$)			2.459.786,62	100,00%	49.738,55	214.796,04	222.494,74	222.494,74	300.440,14	300.440,14	300.440,14	300.440,14	326.421,94	222.080,02	2.459.786,62		
PERCENTUAL MENSAL (%)					2,02%	8,73%	9,05%	9,05%	12,21%	12,21%	12,21%	12,21%	13,27%	9,03%	100,00%		
TOTAL MENSAL (R\$)					49.738,55	214.796,04	222.494,74	222.494,74	300.440,14	300.440,14	300.440,14	300.440,14	326.421,94	222.080,02	2.459.786,62		
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)					49.738,55	264.534,59	487.029,34	709.524,08	1.009.964,23	1.310.404,37	1.610.844,51	1.911.284,65	2.237.706,60	2.459.786,62			
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)					2,02%	10,75%	19,80%	28,84%	41,06%	53,27%	65,49%	77,70%	90,97%	100,00%			