



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA R. ROSALINA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE															Agosto / 2026		
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS	
1	PROJETOS	Físico															
		4,76%	%	33,33%	33,33%	33,33%										100,00%	
		33.467,63	R\$	11.155,88	11.155,88	11.155,88										33.467,63	
2	CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA	Físico															
		92,96%	%				14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%			100,00%	
		653.328,80	R\$				93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69			653.328,80	
3	PASSEIO	Físico															
		0,46%	%											33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		3.227,10	R\$											1.075,70	1.075,70	1.075,70	3.227,10
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico															
		1,82%	%										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		12.796,79	R\$										3.199,20	3.199,20	3.199,20	3.199,20	12.796,79
TOTAL / PARCIAL (R\$)		702.820,32	100,00%	11.155,88	11.155,88	11.155,88	93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69	96.531,88	97.607,58	4.274,90	4.274,90	702.820,32	
PERCENTUAL MENSAL (%)					1,59%	1,59%	1,59%	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	13,73%	13,89%	0,61%	0,61%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)					11.155,88	11.155,88	11.155,88	93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69	93.332,69	96.531,88	97.607,58	4.274,90	4.274,90	702.820,32
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)					11.155,88	22.311,75	33.467,63	126.800,32	220.133,00	313.465,69	406.798,37	500.131,06	596.662,94	694.270,53	698.545,42	702.820,32	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)					1,59%	3,17%	4,76%	18,04%	31,32%	44,60%	57,88%	71,16%	84,90%	98,78%	99,39%	100,00%	