



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA R. ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Agosto / 2026

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
1	PROJETOS	Físico														
		4,76%	%	33,33%	33,33%	33,33%										100,00%
		72.020,53	R\$	24.006,84	24.006,84	24.006,84										72.020,53
2	CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA	Físico														
		85,35%	%				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		100,00%
		1.290.851,24	R\$				161.356,41	161.356,41	161.356,41	161.356,41	161.356,41	161.356,41	161.356,41	161.356,41		1.290.851,24
3	PASSEIO	Físico														
		0,36%	%										33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		5.411,18	R\$										1.803,73	1.803,73	1.803,73	5.411,18
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico														
		3,44%	%											50,00%	50,00%	100,00%
		52.012,80	R\$											26.006,40	26.006,40	52.012,80
5	CANALETA (40X40)	Físico														
		0,30%	%								33,33%	33,33%	33,33%			100,00%
		4.495,14	R\$								1.498,38	1.498,38	1.498,38			4.495,14
7	GUARDA-CORPO	Físico														
		1,58%	%												100,00%	100,00%
		23.934,70	R\$												23.934,70	23.934,70
9	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO	Físico														
		4,21%	%				14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%			100,00%
		63.705,60	R\$				9.100,80	9.100,80	9.100,80	9.100,80	9.100,80	9.100,80	9.100,80			63.705,60
TOTAL / PARCIAL (R\$)		1.512.431,19	93,91%	24.006,84	24.006,84	24.006,84	170.457,21	170.457,21	170.457,21	170.457,21	171.955,59	171.955,59	173.759,31	189.166,53	51.744,83	1.512.431,19
PERCENTUAL MENSAL (%)				1,59%	1,59%	1,59%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	11,37%	11,37%	11,49%	12,51%	3,42%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)				24.006,84	24.006,84	24.006,84	170.457,21	170.457,21	170.457,21	170.457,21	171.955,59	171.955,59	173.759,31	189.166,53	51.744,83	1.512.431,19
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				24.006,84	48.013,69	72.020,53	242.477,74	412.934,94	583.392,15	753.849,35	925.804,94	1.097.760,52	1.271.519,83	1.460.686,36	1.512.431,19	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				1,59%	3,17%	4,76%	16,03%	27,30%	38,57%	49,84%	61,21%	72,58%	84,07%	96,58%	100,00%	