

Juiz de Fora			PREFEITURA DE JUIZ DE FORA													
Secretaria de Obras			SECRETARIA DE OBRAS													
			SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL																
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA OLEGÁRIO DE OLEGÁRIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG															Agosto / 2026	
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
1	PROJETOS	Físico														
		4,76%	%	33,33%	33,33%	33,33%										100,00%
		19.767,24	R\$	6.589,08	6.589,08	6.589,08										19.767,24
2	CORTINA ANCORADA	Físico														
		70,50%	%				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%
		292.648,87	R\$				32.516,54	32.516,54	32.516,54	32.516,54	32.516,54	32.516,54	32.516,54	32.516,54	32.516,54	292.648,87
3	DRENO PROFUNDO	Físico														
		8,42%	%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
		34.940,61	R\$				8.735,15	8.735,15	8.735,15	8.735,15						34.940,61
4	CANALETA 60X60CM	Físico														
		15,83%	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
		65.693,90	R\$						16.423,48	16.423,48	16.423,48	16.423,48				65.693,90
5	PASSEIO	Físico														
		0,50%	%													100,00%
		2.061,40	R\$													2.061,40
TOTAL / PARCIAL (R\$)		415.112,02	100,00%	6.589,08	6.589,08	6.589,08	41.251,69	41.251,69	57.675,17	57.675,17	48.940,02	48.940,02	32.516,54	32.516,54	34.577,94	415.112,02
PERCENTUAL MENSAL (%)				1,59%	1,59%	1,59%	9,94%	9,94%	13,89%	13,89%	11,79%	11,79%	7,83%	7,83%	8,33%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)				6.589,08	6.589,08	6.589,08	41.251,69	41.251,69	57.675,17	57.675,17	48.940,02	48.940,02	32.516,54	32.516,54	34.577,94	
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)				6.589,08	13.178,16	19.767,24	61.018,93	102.270,63	159.945,80	217.620,96	266.560,98	315.501,00	348.017,54	380.534,08	415.112,02	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)				1,59%	3,17%	4,76%	14,70%	24,64%	38,53%	52,42%	64,21%	76,00%	83,84%	91,67%	100,00%	