CÓDIGO	SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	%	DIAS											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.118.072,00	9,05%	10,00% 111.807,20	35,00% 391.325,20	35,00% 391.325,20	20,00% 223.614,40								
2	TERRAPLENAGEM	22.620,92	0,18%		70,00% 15.834,64					30,00% 6.786,28					
3	DRENAGEM E OAC	298.399,28	2,42%		5,00% 14.919,96									47,50% 141.739,66	47,50% 141.739,66
4	OBRAS DE ARTE ESPECIAL - (VIADUTO)	6.586.793,53	53,31%		15,00% 988.019,03	15,00% 988.019,03	20,00% 1.317.358,71	10,00% 658.679,35	10,00% 658.679,35	10,00% 658.679,35	20,00% 1.317.358,71				
5	PAVIMENTAÇÃO	751.187,96	6,08%									70,00% 525.831,57	30,00% 225.356,39		
6	OBRAS COMPLEMENTARES	146.055,67	1,18%		40,00% 58.422,27									30,00% 43.816,70	30,00% 43.816,70
7	SINALIZAÇÃO	311.500,85	2,52%	20,00% 62.300,17											80,00% 249.200,68
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA	479.287,79	3,88%									25,00% 119.821,95	25,00% 119.821,95	25,00% 119.821,95	25,00% 119.821,95
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.739,90	0,14%												100,00% 17.739,90
10	URBANIZAÇÃO	975.260,14	7,89%									20,00% 195.052,03	35,00% 341.341,05	35,00% 341.341,05	10,00% 97.526,01
11.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	90.798,21	0,73%	6,07% 5.507,61	12,10% 10.985,57	11,26% 10.219,63	12,46% 11.314,82	6,23% 5.657,41	6,23% 5.657,41	6,29% 5.715,70	12,46% 11.314,82	7,95% 7.220,83	6,49% 5.896,53	6,12% 5.554,64	6,34% 5.753,26
11.2	CONSTRUÇÃO COMPLETA DE CANTEIRO DE OBRAS	478.023,20	3,87%	100,00% 478.023,20											
11.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.079.713,90	8,74%	5,83% 62.972,46	13,12% 141.670,88	12,32% 133.058,36	13,77% 148.640,08	5,89% 63.613,89	5,89% 63.613,89	5,95% 64.269,29	11,78% 127.227,78	7,52% 81.193,60	6,14% 66.302,62	5,78% 62.458,81	5,99% 64.692,23
	TOTAIS SIMPLES (%)			**5,83%**	**13,12%**	**12,32%**	**13,77%**	**5,89%**	**5,89%**	**5,95%**	**11,78%**	**7,52%**	**6,14%**	**5,78%**	**5,99%**
	TOTAIS ACUMULADOS (%)		**100,00%**	**5,83%**	**18,95%**	**31,28%**	**45,04%**	**50,94%**	**56,83%**	**62,78%**	**74,56%**	**82,08%**	**88,22%**	**94,01%**	**100,00%**
	TOTAIS SIMPLES (R$)			**720.610,64**	**1.621.177,55**	**1.522.622,22**	**1.700.928,00**	**727.950,65**	**727.950,65**	**735.450,62**	**1.455.901,30**	**929.119,98**	**758.718,53**	**714.732,80**	**740.290,39**
	TOTAIS ACUMULADOS (R$)	**12.355.453,35**		**720.610,64**	**2.341.788,19**	**3.864.410,42**	**5.565.338,42**	**6.293.289,07**	**7.021.239,72**	**7.756.690,34**	**9.212.591,64**	**10.141.711,62**	**10.900.430,15**	**11.615.162,96**	**12.355.453,35**

Observação:

DATA BASE: JULHO/2021 - ONERADO

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT
TRECHO: JUIZ DE FORA/MINAS GERAIS
EXTENSÃO: 360,00M
SEGMENTO: SOBRE RUAS JOSÉ CALIL AHOUAGI E FRANCISCO BERNARDINO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO VIADUTO BENJAMIN CONSTANT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO